

Número: 46

Obra: REFORMA E RECUPERAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO – PR.

BDI Padrão: 29,590%

Bancos: SICRO3: PR 1/2025 SINAPI: PR 3/2025 (Preço desonerado)

APÊNDICE III
Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês
1	Administração geral	100,00%	25,00%	30,00%	45,00%
		41.248,49	R\$10.312,12	R\$12.374,55	R\$18.561,82
2	Canteiro de Obras	100,00%	40,46%	18,53%	41,02%
		10.031,90	R\$4.058,43	R\$1.858,73	R\$4.114,75
3	Serviços Preliminares	100,00%	82,79%	2,00%	15,21%
		30.143,43	R\$24.956,48	R\$603,29	R\$4.583,67
4	Demolições e retiradas	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		12.120,49	R\$12.120,49	R\$0,00	R\$0,00
5	Elementos de vedação	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		8.531,86	R\$0,00	R\$8.531,86	R\$0,00
6	Revestimentos e impermeabilização de alvenarias	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		54.481,13	R\$0,00	R\$54.481,13	R\$0,00
7	Reparo Estrutural - Vigas do Subsolo	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		15.084,97	R\$0,00	R\$0,00	R\$15.084,97
8	Impermeabilização Laje do Pav. Térreo	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		5.191,55	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.191,55
9	Pintura	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		121.675,97	R\$0,00	R\$0,00	R\$121.675,97
10	Instalações de drenagem do sistema de ar condicionado	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		781,60	R\$781,60	R\$0,00	R\$0,00
11	Serviços Complementares	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		3.190,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.190,00
	Porcentagem do período	100,00%	17,27%	25,74%	57,00%
	Total do período	R\$302.481,39	R\$52.229,11	R\$77.849,55	R\$172.402,73
	Porcentagem acumulada		17,27%	43,00%	100,00%
	Total acumulado		R\$52.229,11	R\$130.078,66	R\$302.481,39

Total sem BDI

233.438,53

Total do BDI

69.042,86

Total

302.481,39